

राष्ट्रिय गौरवका तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको विवरण

जलस्रोत तथा सिंचाइ

आयोजना/कार्यक्रम: बबई सिंचाइ आयोजना बैदी, बर्दिया

भाग क) संक्षिप्त रूपरेखा (Salient Features)

- आयोजनाको अवस्थिती : ५ नं. प्रदेश, बर्दिया जिल्ला
- डिजाइन डिस्चार्ज : ६३ क्यूमेक्स क्षमता
- सिंचित क्षेत्रफल : ३६००० हे.
- लाभान्वित जनसंख्या : ५२८०० घर धुरी, ३२०००० जनसंख्या आधार वर्ष सन २०१२
- मुख्य मुख्य संरचनाको विवरण : हेडवक्स, सेटलिङ्ग वेसिन, मूलनहर ९१ कि.मि., शाखा उपशाखा नहर ३१३ कि.मि. ३६००० हे. सिंचित क्षेत्र विकास

भाग ख) विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (DPR) र गुरुयोजनाको विवरण

- सुरुको लागत : रु.२८७३९ (लाखमा)
- संशोधित लागत : रु.१८९६३०.४ (लाखमा)
- सुरु मिति : आ.व. ०६८।६९ गुरुयोजना (प्रथम गुरुयोजना)
- सम्पन्न हुने मिति : आ.व. ०७९।८० (प्रस्तावित) (पाँचौं गुरुयोजना)

भाग ग) आ.व.०७५/७६ सम्मको प्रगतिको स्थिति

- कूल भौतिक प्रगति (प्रतिशत) : ४६.४१%
- कूल खर्च : रु.७,६५,३९,५५,५२२.५०
- कूल वित्तीय प्रगति (प्रतिशत) : ४०.६५%
- सम्पन्न मुख्य कार्यहरू :
 - पूर्वी मूलनहर ३४.५ कि.मी मध्ये करीव ३३ कि.मी. रिमोडलिङ (लाइनिङ्ग) सम्पन्न ।
 - पश्चिम मूलनहर ४२ कि.मी. मध्ये २४ कि.मी. सम्पन्न २२) देखि २८ कि.मी. सम्म २ प्याकेजमा निर्माण भैरहेको । (
 - शाखा नहर ४) वटा, B1, B2, B3 & B4) जम्मा लम्बाई ६०.३ कि.मी.
 - शाखा नहर बाट प्रशाखा नहर (७ वटा B2S1, B2S2, B2S4, B2S5, B2S7, B3S1, B3S5) गरि ४०.कि ७.मी. ।
 - सिंचित क्षेत्रफलमा पूर्व तर्फ २१०००) हे. पश्चिम तर्फ १५००० हे.) गरी जम्मा ३६००० हे. मध्ये आ.व. ०७५।७६ सम्म पूर्व तर्फ १९५०० हे. र पश्चिम तर्फ १०००० हे. गरी २९५०० हे. मा सिंचाइ सुविधा पुगेको
- उपलब्धि/प्रतिफल : २९५०० हे. सिंचाइ सुविधा पुगेको ।

भाग घ) आ.ब. ०७६/७७ को विवरण

- बजेट : रु. १,४९,८६,०००००
- प्रमुख लक्ष्यहरू : बर्दिया जिल्लाको ३६००० हेक्टर सिंचाइ योग्य जमिनमा बाह्र महिना सिंचाइ सुविधा पुर्याउने ।
- प्रमुख क्रियाकलापहरू :
 - जग्गा अधिग्रहण
 - बाढीवाट क्षतिग्रस्त क्षेत्र तथा संरचना संरक्षण
 - नहर निर्माण कार्य
 - नहर संरचना निर्माण कार्य
 - शाखा नहर निर्माण कार्य
 - सिंचित क्षेत्र विकास कार्य
 - नहर संचालन, जलमापन तथा गेज निर्माण
 - ड्रेनेज निर्माण
 - सर्भिस रोड निर्माण कार्य
 - संस्थागत विकास कार्य
 - वातावरण संरक्षण कार्यक्रम
 - कृषि व्यवसायीकरण र विस्तार कार्यक्रम
 - नहर मर्मत संभार कार्य
 - अन्य पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श कार्य

भाग ङ) मासिक प्रगति विवरण: साउन

सि.न.	विवरण	अघिल्लो महिनाको अन्तसम्म	यस महिनाको थप	यस आ.ब.को हालसम्मको कुल	कैफियत
१	खर्च (रु हजार)	—	—	—	महिना समाप्त भए पछि समावेश गरिने ।
२	भौतिक प्रगति (प्रतिशत)	—	—	—	
३	वित्तीय प्रगति (प्रतिशत)	—	—	—	

क्रियाकलापगत उपलब्धि					
सि.नं.	क्रियाकलाप	अघिल्लो महिनाको अन्तसम्म	साउन महिनाको		यस आ.ब. को हालसम्मको कुल
			लक्ष्य	प्रगति	
क)	जग्गा अधिग्रहण	—	—	—	महिना समाप्त भए पछि समावेश गरिने ।
ख)	नहर निर्माण कार्य	—	—	—	
ग)	नहर संरचना निर्माण कार्य	—	—	—	

भाग च) चौमासिक अवधिको संक्षिप्त विवरण

सि.नं.	विवरण	अघिल्लो चौमासिक अन्नतसम्म	चौमासिक अवधिको	यस आ.व.को हालसम्मको कुल	कैफियत
१	बजेट (रु हजार)	—	—	महिना समाप्त भए पछि समावेश गरिने ।	
२	खर्च (रु हजार)	—	—		
३	भौतिक प्रगति (प्रतिशत)	—	—		
४	वित्तीय प्रगति (प्रतिशत)	—	—		

सि.नं.	क्रियाकलाप	चौमासिक अवधिको		कैफियत
		लक्ष्य	प्रगति	
क	—	—	—	
ख				
ग				

भाग छ) साप्ताहिक/पाक्षिक अपडेट

- १) नहर संचालन तथा सामान्य मर्मत सम्भारका कार्यहरू भईरहेको ।
- २) बोलपत्र सम्बन्धी कार्यहरू भईरहेको ।

भाग ज) प्रतिवेदन अवधिमा भएको अनुगमनको विवरण:

- १) मन्त्रालय: नभएको
- २) विभाग: नभएको
- ३) अन्य निकायहरू: नभएको

आयोजना प्रमुखको सही: