

दोश्रो त्रैमासिक प्रगति

७. यस अवधिसम्मको खर्च :-

क. आन्तरिक

ख. वैदेशिक

चालु  
३०९५.५०  
३१६३.९६

८. चालु आ.ब.को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत :-  
९. कुल लागत मध्ये गुरु देखि यस अवधिको कुल खर्च रकम र प्रतिशत :-  
१०. आयोजनाको गुरुदेखि यस अवधी सम्मको भौतिक प्रगती प्रतिशत :-  
११. आयोजनाको कुल अवधि मध्ये बित्तिको समय प्रतिशतमा :-

६६६३.०५  
१४१०५.७७  
७३.६१ %  
९५.९५ %



| क्र.सं.       | कार्यक्रम/क्रियाकलाप  | खर्च शिर्षक | इकाई    | वार्षिक लक्ष्य |         | दोश्रो त्रैमासिक लक्ष्य |      | दोश्रो त्रैमासिक प्रगति |        | प्रतिवेदन अवधिसम्मको प्रगति |      | सूचकको आधारमा प्रमुख प्रतिफल/उपलब्धी |      | कैफियत |
|---------------|---|-------------|---------|----------------|---------|-------------------------|------|-------------------------|--------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|--------|
|               |   |             |         | परिमाण         | वजेट    | परिमाण                  | वजेट | परिमाण                  | भार    | परिमाण                      | भार  | परिमाण                               | भार  |        |
| अ             | पुर्जिगत खर्च अर्थात कार्यक्रमहरू   |             |         |                |         |                         |      |                         |        |                             |      |                                      |      |        |
| १             | बर्हई सिंचाइ आयोजना   | ३११३५       | प्र.श.  | १०             | २.४     | ५                       | ०.०१ | ५                       | ०.०१   | ५                           | ०.०१ | ५                                    | ०.०१ |        |
| ११.४.२८.१४.४४ | बाली उत्पादन सम्वेक्षण कार्य  |             |         |                |         |                         |      |                         |        |                             |      |                                      |      |        |
| ११.४.२८.१४.४४ | नदी तथा सिंचाइ प्रणालीको विस्तृत सर्वेक्षण/ सम्भाव्यता अध्ययन, House Hold Survey, Arbitration Services, वेलावाहन तथा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन र निर्माण कार्यको रेडोडिख, निरीक्षण तथा पुनरावलोकन कार्य (सिंचाइ तथा नदी नियन्त्रण सम्बन्धी अनुसन्धान तथा परामर्श) | ३११३५       | सख्या   | २.००           | १२      | ०.५०                    | ०.०२ | ०.५०                    | ०.०२   | ०.५०                        | ०.०२ | १.५                                  | ०.०६ |        |
| ११.४.३३.३     | सिंचित क्षेत्र/वाढीमा डोसिपल्ल क्षेत्र तथा संरचना संरक्षण- टटक्वथ पुनः निर्माण (नदी नियन्त्रण सम्बन्धी कार्य/बर्हई नदीमा Beach निर्माण तथा Protection समेत)   | ३११५५       | कि. मि. | १.५०           | १५००    | ०.३०                    | १.६७ | ०.३५                    | १.३९   | ०.३५                        | १.३९ | ३००.००                               | ३.०६ |        |
| ११.४.१५.४१    | सर्पिस रोड  | ३११५५       | कि. मि. | -              | -       | -                       | -    | -                       | -      | -                           | -    | -                                    | -    |        |
| ११.४.१५.७९    | वातावरण संरक्षण कार्यक्रम (वृक्षारोपण, फेन्सिंग, संरक्षण कार्य, आदि)  | ३११५५       | प्र.श.  | ३.००           | १०.००   | १.५                     | ०.०३ | ५                       | -      | -                           | -    | -                                    | -    |        |
| ११.४.१५.३११   | सिंचित क्षेत्र विकास तथा विस्तार कार्य (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण कर्कोरा क्षेत्र समेत)  | ३११५५       | हेक्टर  | ६००.०          | ४०००.०० | १००.००                  | २.७६ | ४००.००                  | १००.०० | २.७६                        | ३००  | ६.३४                                 | ६.३४ |        |
| ११.४.१५.४६०   | मूलभूत निर्माण कार्य तथा रिमोडलिङ (मूलभूतको संरचना निर्माण समेत/पश्चिम मूलभूत निर्माण)  | ३११५५       | कि. मि. | ३.७१५          | ६५००.०० | ०.४०                    | ३.६९ | ६५००.००                 | ०.४०   | ३.६९                        | ०.४  | ६६.२                                 | ६.६२ |        |
| ११.४.१५.४६१   | ड्रेनेज निर्माण/व्यवस्थापन कार्य (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण) (ड्रेनेज निर्माण तथा व्यवस्थापन)  | ३११५५       | कि. मि. |                |         |                         |      |                         |        |                             |      |                                      |      |        |
| ११.४.१५.४६२   | शाखा/उपशाखा नहर निर्माण कार्य (शाखा/उपशाखा नहरको संरचना निर्माण समेत)   | ३११५५       | कि. मि. | १०.००          | २०००.०० | २.००                    | २.२२ | ४००.००                  | २.००   | २.२२                        | ६    | ६.६७                                 |      |        |
| ११.४.१५.४६१   | नहर/संरचना मर्मत सम्भार कार्य/डिबक्कि/भवन/सडक मर्मत समेत- सिंचाइ प्रणालीको सुधार)   | ३११७१       | प्र.श.  | १५.०           | ३००.००  | ५.००                    | ०.५६ | १००.००                  | ५.००   | ०.५६                        | १०   | १.१२                                 |      |        |
| ११.४.१५.४६२   | नहर सञ्चालन, जलमान तथा ताल निर्माण (सिंचाइ प्रणालीको सुधार)   | ३११७१       | प्र.श.  | १०.०           | ३००.००  | ३.००                    | ०.५० | ९०.००                   | ३.००   | ०.५०                        | ६    | १.००                                 |      |        |
| ११.२.२.७      | जमा आवधिक नहर निर्माणको लागि जमा खात)   | ३१४११       | हेक्टर  | ३०.००          | ३०००.०० | १०.००                   | ५.५६ | १०००.००                 | ५.०६   | १४.१४                       | ७.६६ | ७.६६                                 |      |        |
| (क)           | पुर्जिगत खर्च तर्फ जम्मा  |             |         |                |         |                         |      |                         |        |                             |      |                                      |      |        |
| (ख)           | चालु खर्च अर्थातका कार्यक्रमहरू   |             |         |                |         |                         |      |                         |        |                             |      |                                      |      |        |
| (ग)           | कुल जम्मा खर्च (क+ख)  |             |         |                |         |                         |      |                         |        |                             |      |                                      |      |        |

दोश्रो त्रैमासिक भारत भौतिक प्रगति : ६२.१६ %  
दोश्रो त्रैमासिक वित्तिय प्रगति : २७.९२ %  
दोश्रो त्रैमासिक सम्मको आ.ब. २०६१/६२ को भौतिक प्रगति : ३७.५३ %  
दोश्रो त्रैमासिक सम्मको आ.ब. २०६१/६२ को वित्तिय प्रगति : ३७.०६ %

*(Signature)*

सहायक कार्यकारी अधिकारी

