

चौथो ऐमासिक तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ.व. : २०७९/८०
२. बंदर उपरीक ने : ३०८०३११२
३. मन्त्रालय
४. कार्यक्रम / आयोजनाके नाम
५. आयोजना कार्यालय प्रमुखको नाम
६. यस अवधिको बजेट

(क) आन्तरिक
(ख) संसदा
(ग) नागरिक वित्तीय गर्ने
(घ) जलशोध तथा सिवाइ विभाग
(ङ) राष्ट्रिय विचारालय

(१) नेपाल सरकार
(२) संसदा
(३) नागरिक वित्तीय गर्ने
(४) खाता
(५) बजेट

(ब) बैदेशिक

८. चालु आ. व. को हालसम्मको छर्च रकम र प्रतिशत :
९. कुल लागत मध्ये भूलदेखि यस अवधिसम्मको कुल छर्च रकम र प्रतिशत :
- १०.आयोजनाको भूलदेखि यस अवधिसम्मको भौतिक प्रगति प्रतिशत :
- ११.आयोजनाको कुल अवधिमध्ये वितेको समय प्रतिशतमा



७ : यस अवधिको छर्च रकम र प्रतिशत : ८५७९.८९%
८५८०.४९%
(क) आन्तरिक ८५८०.०४%
(ख) मान राहेरे रकम : ८५८०.०४%
(ग) पुत्र हुन वाली रकम : ८५८०.०४%

१२. सोध भर्ती स्थिति :
(क) मान गर्ने रकम : १५२२०.३३%
(ख) मान राहेरे रकम : १५२७९.३८%
(ग) पुत्र हुन वाली रकम : ७०.०३%
१३. लागत सरकार विभाग
लागतको तथा सिवाइ विभाग
हालदारी विचारालय
हालदारी आयोजना
हालदारी, बहिराजा

क्र.सं.	कार्यक्रम / क्रियाकलाप	छर्च शिवर्क	इकाई	आयोजनाको कुल क्रियाकलापको			वार्षिक लक्ष्य			चौथो ऐमासिक लक्ष्य			चौथो ऐमासिक प्रगती			प्रतिवेदन अवधि सम्म यस आ.व.को प्रगति	सुचनामा आधारित प्रमुख प्रतिवेदन	कैफियत
				परिमाण	भार	लागत	परिमाण	भार	वजेट	परिमाण	भार	परिमाण	भार	परिमाण	भार			
११.५.१५.४४	संस्थागत विकास कार्य (प्रवान नियमित तथा मर्मात् तात्त्विक, कृषक अवधिकरण अभ्यास, क्षमता अधिकृति कार्यक्रम, आदि) (मिशनड प्रणालीको संयार)	३११७१	प्र.श.	१००	०.६९	१५००	२.००	०.३	३०.	०.२५	०.०३	५	०.८०	०.१४	२५.६०	०.२३	२५.६०	
११.५.१५.४५	कृषि व्यवसायिकण / वित्तार कार्यक्रम (वित्त उत्पादन तथा भाडार हिमे, मेसिन / औजार विक्री तथा आदा, तात्त्विक, माला/ वित्त/ किटनामक वित्तण / प्रश्नम, प्रक्रियाकृत गतीय तथा जल व्यवस्थापन कार्यक्रम, कृषि प्रयोग कार्यक्रम, आदि) (मिशनड प्रायालीको संयार)	३११७१	प्र.श.	१००	०.२६	५००										२.८	०.०१	२.८
११.५.१५.४६	सर्विस रोड नियामी /वित्तार/मर्मात् द्वारा गिरि ग्रामेश/ खाडस्थिय गर्ने (सिचाइ प्रायालीकी सुधार)	३११७१	कि. मि.	१५०	०.५	१५१५.३८	५.००	०.८	१२३.	०.५०	०.२२	३३	५.००	२.१५६	५.००	०.८	५.०८	
११.५.१५.४७	नदी तथा नियामित वर्षेकालीन वित्तार कार्यक्रम (सिचाइ प्रायालीकी सुधार)	३११७१	कि. मि.	१५०	०.५	१५१५.३८	५.००	०.८	१२३.	०.५०	०.२२	३४	६.००	०.३३६	८.००	०.८	८.०८	
११.५.२५.९०	अध्ययन, Household Survey, Arbitration Service, बेसलाइन तथा वातावरणीय प्रायावयन र नियमण कार्यक्रम रेखरेख, नियमण तथा ग्रामस्तर नियन्त्रण कार्य (सिचाइ तथा नदी नियन्त्रण मध्यमी अनुसन्धान तथा प्रयोग)	३११३५	सदृश्य	१००	१.६१	३३०५.२८	१०.००	१.०१	१५४८.०८			३४	६.००	०.३३६	८.००	०.८	८.००	
(क)	पुनर्जात छर्च कार्यक्रमको जम्मा					१८८३३०.४४			१४९६०.०७			४५४.४५		५७२८९	१७.७८	६५.५६		
(ख)	चालु छर्च कार्यक्रमको जम्मा					२३००.००			२२२			०.३९०		०.५०८	२१६			
(ग)	कुल जम्मा					१८६६०.४४			१५३३०.१७			५५६.३५		५७६०	१९.९५	७०.०३		

चौथो ऐमासिकको भौतिक प्रगति =	१२४.७३%
चौथो ऐमासिक वित्तीय प्रगति =	६५.०४%
वार्षिक भौतिक प्रगति =	११.१५%
वार्षिक वित्तीय प्रगति =	११.४२%

आयोजना निदेशक